

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 - DORSALE EST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE
PROGRAMMA LAVORI SETTIMANA N°10/2015

IMPRESA CLEA SC		23/02/2015	01/03/2015				
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	SQUADRA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
lunedì 2 marzo 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.32 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 1	TRATTO 1.32-1.31 - lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
martedì 3 marzo 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.32 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 1	TRATTO 1.31-1.28 - avanzamento cantiere con spostamento barriere new-jersey in cemento	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
mercoledì 4 marzo 2015	CLEA	ICS	7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.32 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 1	TRATTO 1.31-1.28 - fresatura asfalto e posa impianto well-point	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
giovedì 5 marzo 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.32 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 1	TRATTO 1.31-1.28 - posa impianto well-point	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
venerdì 6 marzo 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 1	realizzazione linea secondaria in PVC	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
sabato 7 marzo 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 1	realizzazione linea secondaria in PVC	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
domenica 8 marzo 2015							

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 - DORSALE EST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE
PROGRAMMA LAVORI SETTIMANA N°10/2015

IMPRESA FREGUGLIA SRL			23/02/2015	01/03/2015			
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	SQUADRA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
lunedì 16 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.60 A CAMERETTA 1.64	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
					SQUADRA 2		
martedì 17 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.60	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
					SQUADRA 2		
mercoledì 18 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.60	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
giovedì 19 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.60	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
venerdì 20 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
sabato 21 febbraio 2015							
domenica 22 febbraio 2015							