

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 - DORSALE EST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE
PROGRAMMA LAVORI SETTIMANA N°11/2015

IMPRESA CLEA SC		09/03/2015	15/03/2015				
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	SQUADRA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
venerdì 9 marzo 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.31 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 1	TRATTO 1.30-1.28 - lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
sabato 10 marzo 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.31 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 1	TRATTO 1.30-1.28 - lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
domenica 11 marzo 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 1	realizzazione linea secondaria in PVC	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
venerdì 12 marzo 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 1	realizzazione linea secondaria in PVC	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
sabato 13 marzo 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 1	realizzazione linea secondaria in PVC	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
domenica 14 marzo 2015	CLEA		7,00-12,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 1	realizzazione linea secondaria in PVC	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
domenica 15 marzo 2015							

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 - DORSALE EST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE
PROGRAMMA LAVORI SETTIMANA N°11/2015

IMPRESA FREGUGLIA SRL		09/03/2015	15/03/2015				
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	SQUADRA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
lunedì 9 marzo 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.60 A CAMERETTA 1.63	SQUADRA 1	allestimento cantiere e posa impianto wellpoint	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
martedì 10 marzo 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.60 A CAMERETTA 1.63	SQUADRA 1	allestimento cantiere e posa impianto wellpoint	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
mercoledì 11 marzo 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.60 A CAMERETTA 1.63	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
giovedì 12 marzo 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.60 A CAMERETTA 1.63	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
venerdì 13 marzo 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.60 A CAMERETTA 1.63	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
sabato 21 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,00-12,00	DA CAMERETTA 1.60 A CAMERETTA 1.63	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
domenica 22 febbraio 2015							