

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 - DORSALE EST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE
PROGRAMMA LAVORI SETTIMANA N°12/2015

IMPRESA CLEA SC		16/03/2015	22/03/2015				
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	SQUADRA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
lunedì 16 marzo 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.38	SQUADRA 1	Realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
martedì 17 marzo 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.38	SQUADRA 1	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
mercoledì 18 marzo 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.38	SQUADRA 1	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
giovedì 19 marzo 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.38	SQUADRA 1	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
venerdì 20 marzo 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.38	SQUADRA 1	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
sabato 21 marzo 2015	CLEA		7,00-12,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.38	SQUADRA 1	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
domenica 22 marzo 2015							

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 - DORSALE EST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE
PROGRAMMA LAVORI SETTIMANA N°12/2015

IMPRESA FREGUGLIA SRL		16/03/2015	22/03/2015				
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	SQUADRA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
lunedì 16 marzo 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.60 A CAMERETTA 1.63	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
martedì 17 marzo 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.60 A CAMERETTA 1.63	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
mercoledì 18 marzo 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.60 A CAMERETTA 1.63	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	
giovedì 19 marzo 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.60 A CAMERETTA 1.63	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	
venerdì 20 marzo 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.60 A CAMERETTA 1.63	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	
sabato 21 marzo 2015	FREGUGLIA		7,00-12,00	DA CAMERETTA 1.60 A CAMERETTA 1.63	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	
domenica 22 marzo 2015							