

**ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 - DORSALE EST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE
PROGRAMMA LAVORI SETTIMANA N°7/2015**

IMPRESA CLEA SC		09/02/2015	15/02/2015			
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
lunedì 9 febbraio 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.42 A CAMERETTA 1.39	TRATTO 1.42-1.39 - lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Callegaro S. - 3463885703
martedì 10 febbraio 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.42 A CAMERETTA 1.39	TRATTO 1.42-1.39 - lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Callegaro S. - 3463885703
mercoledì 11 febbraio 2015	CLEA	Callegaro Wellpoint	7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.39 A CAMERETTA 1.35	TRATTO 1.39-1.35 - avanzamento cantiere con spostamento barriere new jersey e posa impianto wellpoint	Callegaro S. - 3463885703
giovedì 12 febbraio 2015	CLEA	Callegaro Wellpoint	7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.39 A CAMERETTA 1.35	TRATTO 1.39-1.35 - avanzamento cantiere con spostamento barriere new jersey e posa impianto wellpoint	Callegaro S. - 3463885703
venerdì 13 febbraio 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.39 A CAMERETTA 1.35	TRATTO 1.39-1.35 - lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Callegaro S. - 3463885703
sabato 14 febbraio 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.39 A CAMERETTA 1.35	TRATTO 1.39-1.35 - lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Callegaro S. - 3463885703
domenica 15 febbraio 2015						

IMPRESA FREGUGLIA SRL		09/02/2015	15/02/2015			
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
lunedì 9 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.51 A CAMERETTA 1.49	TRATTO 1.51-1.49 - avanzamento cantiere con spostamento barriere new jersey e posa impianto wellpoint	Freguglia M. - 3294503146
martedì 10 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.51 A CAMERETTA 1.49	TRATTO 1.51-1.49 - avanzamento cantiere con spostamento barriere new jersey e posa impianto wellpoint	Freguglia M. - 3294503146
mercoledì 11 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.51 A CAMERETTA 1.49	TRATTO 1.51-1.49 - avanzamento cantiere con spostamento barriere new jersey e posa impianto wellpoint	Freguglia M. - 3294503146
giovedì 12 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.51 A CAMERETTA 1.49	TRATTO 1.51-1.49 - lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
venerdì 13 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.51 A CAMERETTA 1.49	TRATTO 1.51-1.49 - lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
sabato 14 febbraio 2015						
domenica 15 febbraio 2015						