

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 - DORSALE EST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE
PROGRAMMA LAVORI SETTIMANA N°9/2015

IMPRESA CLEA SC		23/02/2015	01/03/2015				
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	SQUADRA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
venerdì 20 febbraio 2015	CLEA	Callegaro Wellpoint	7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.36 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 1	TRATTO 1.36-1.33 - posa impianto wellpoint - lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.44	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
sabato 21 febbraio 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.36 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 1	TRATTO 1.36-1.33 - lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.44	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
domenica 22 febbraio 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.36 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 1	TRATTO 1.36-1.33 - lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.44	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
venerdì 27 febbraio 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.36 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 1	TRATTO 1.36-1.33 - lavori in linea con scavo posa e reinterro del tubo	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.44	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
sabato 28 febbraio 2015	CLEA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.36 A CAMERETTA 1.31	SQUADRA 1	TRATTO 1.33-1.31 avanzamento cantiere con spostamento barriere newjersey in c.a.	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.44	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
domenica 1 marzo 2015							

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 - DORSALE EST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE
PROGRAMMA LAVORI SETTIMANA N°9/2015

IMPRESA FREGUGLIA SRL			23/02/2015	01/03/2015			
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	SQUADRA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
lunedì 16 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.60	SQUADRA 1	avanzamento cantiere con spostamento barriere new jersey	Freguglia M. - 3294503146
martedì 17 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.60	SQUADRA 1	infissione impianto wellpoint	Freguglia M. - 3294503146
mercoledì 18 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.60	SQUADRA 1	lavori in linea con scavo e posa e reinterro del tubo	Freguglia M. - 3294503146
giovedì 19 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.60	SQUADRA 1	ripristino della strada e sgombero del cantiere	Freguglia M. - 3294503146
venerdì 20 febbraio 2015	FREGUGLIA		7,30-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 1	realizzazione linea secondaria in PVC	Freguglia M. - 3294503146
sabato 21 febbraio 2015							
domenica 22 febbraio 2015							